MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Agence béninoise de Protection civile
TEL : 00229 21.30.30.11/21.30.22.22
03 BP: 1125 Jéricho
COTONOU
secretariat.gnsp@gmail.com

Le Directeur Général

Cotonou, le 27 janvier 2025

N° 0109/MISP/ABPC/B-PREV/SA

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE BÂTIMENT

Nous soussigné, **Contrôleur Général de Police Abdel Aziz BIO DJIBRIL,** certifions que les deux bâtiments R+1 occupés par Indian International School Benin situé à Akpakpa dans la commune de Cotonou sont conformes aux exigences de sécurité de bâtiment conformément aux règles du code de la construction et de l'habitation (CCH) et vérifiées par une équipe de spécialistes en prévention et en sécurité incendie de l'Agence béninoise de Protection civile le mercredi 25 septembre 2024 en présence de l'Administratrice de l'établissement. Les locaux de l'immeuble sont aptes à l'occupation d'un établissement de type "R". Le dispositif incendie mis en place dans l'établissement est à la hauteur des risques d'incendies qui pourraient survenir dans l'établissement conformément à la réglementation et sous réserve du respect des conditions particulières ci-annexées.

En foi de quoi, nous délivrons le présent "Certificat de sécurité de bâtiments" valable pour deux (02) ans (du 21 janvier 2025 au 21 janvier 2027) pour servir et valoir ce que de droit.

Contrôleur Général de Police Abdel Aziz BIO DJIBRIL
Directeur Général de l'Agence béninoise de Protection civile
P/I Colonel Gomina Z. SANNI

Établissement de type "R" : Etablissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement

ANNEXE

Suite à la visite de mise en exploitation effectuée le mercredi 25 septembre 2024 dans les locaux de Indian International School Benin, il est recommandé ce qui suit :

- Bâtiment du secondaire

✓ Toiture terrasse

Installer un (01) extincteur au dioxyde de carbone (CO_2) de 05 kg sur la toiture terrasse.

✓ 1er étage

- Installer un (01) extincteur à eau pulvérisée plus additif AB de 06 litres sur le balcon/terrasse ;
- Installer un (01) extincteur à eau pulvérisée plus additif AB de 06 litres à l'entrée de la bibliothèque.

✓ Rez-de-chaussée

Remplacer l'extincteur à eau pulvérisée plus additif AB de 06 litres installé près de l'armoire électrique par un (01) extincteur au dioxyde de carbone (CO_2) de 05 kg.

- Bâtiment du primaire

✓ Mezzanine

Installer un (01) extincteur à eau pulvérisée plus additif AB de 06 litres sur le palier d'arrivée.

✓ Rez-de-chaussée

- Installer un (01) extincteur à eau pulvérisée plus additif AB de 06 litres à l'entrée de la salle 15 ;
- Installer un (01) extincteur au dioxyde de carbone (CO_2) de 05 kg près des compteurs électriques.

Remplacer l'extincteur à poudre polyvalente ABC de 06 kg installé dans le hall d'arrivée par un (01) extincteur à eau pulvérisée plus additif AB de 06 litres

Indian International School, Benin

Affiliated to CBSE Delhi, India Affiliation No: 7830001
CARRE 1684, AKPAKPA, COTONOU
REPUBLIC OF BENIN, WEST AFRICA
E-mail id:iisbenin@gmail.com Telephone No. :(+229) 01-97-97-46-31// (+229) 01- 97-97-46-30

March 12th, 2025

To Whom It May Concern

We, undersigned do hereby certify that this Fire Safety Certificate (Certificat de Sécurité de Bâtiment – Ref: n. 0109/MISP/ABPC/B-PREV/SA issued by "Agence Béninoise de Protection Civile" (27 Jan 2025)) is true and correct to the best of our knowledge and nothing has been falsely stated or concealed there in.

We do understand that if this document presented by us is proved to be false, we shall be held liable.

Indian International School Benin
Chairman

(Chairman)

(Administrator)

INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL
PRINCIPAL
BENIN

(Principal)